

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, ALAMBRADO E GRADIL, PLANTIO DE GRAMA E
INSTALAÇÃO DE BANCOS NO CENTRO DIA DO IDOSO**



			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
Item	Descrição						
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.410,63	R\$ 9.410,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100,00%				
2.	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 77.632,78	R\$ 15.526,56	R\$ 23.289,83	R\$ 23.289,83	R\$ 15.526,56	R\$ -
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
3.	SUPERESTRUTURA CONCRETO	R\$ 15.705,27	R\$ 3.141,05	R\$ 4.711,58	R\$ 4.711,58	R\$ 3.141,05	R\$ -
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
4.	ALVENARIA	R\$ 122.472,62	R\$ 24.494,52	R\$ 36.741,79	R\$ 36.741,79	R\$ 24.494,52	R\$ -
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
5.	REVESTIMENTO EM PAREDE	R\$ 9.539,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.769,97	R\$ 4.769,97
						50,00%	50,00%
6.	GRADIL	R\$ 39.357,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.678,79	R\$ 19.678,79
						50,00%	50,00%
7.	MANTA, FILTRO E DRENO	R\$ 7.918,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.959,06	R\$ 3.959,06	R\$ -
					50,00%	50,00%	
8.	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.059,08	R\$ 2.059,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100,00%				
9.	SERVIÇOS EXTERNOS E FINAIS	R\$ 29.045,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.522,71	R\$ 14.522,71
						50,00%	50,00%
TOTAL GERAL		R\$ 313.141,42					
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:		MENSAL	R\$ 54.631,84	R\$ 64.743,20	R\$ 68.702,26	R\$ 86.092,65	R\$ 38.971,46
		ACUM.	R\$ 54.631,84	R\$ 119.375,05	R\$ 188.077,30	R\$ 274.169,95	R\$ 313.141,42
PERCENTUAL:		MENSAL	17,45%	20,68%	21,94%	27,49%	12,45%
		ACUM.	17,45%	38,12%	60,06%	87,55%	100,00%

Orindiúva, 17 de Março de 2023.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

Cássio Eduardo Franchi da Silva
Engº Civil CREA/SP: 5069268160