

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL



		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1.	TERRAPLENAGEM	R\$ 97.716,87	R\$ 97.716,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			100,00%				
2.	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 307.365,47	R\$ 61.473,09	R\$ 92.209,64	R\$ 92.209,64	R\$ 61.473,09	R\$ -
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
3.	ÁGUA POTÁVEL	R\$ 94.888,88	R\$ 18.977,78	R\$ 28.466,66	R\$ 28.466,66	R\$ 18.977,78	R\$ -
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
4.	ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 196.746,83	R\$ 39.349,37	R\$ 59.024,05	R\$ 59.024,05	R\$ 39.349,37	R\$ -
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
5.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PAVIMENTO NOVO 4704,41m²)	R\$ 726.000,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 435.600,31
							60,00%
3.	GUIAS E SARJETAS (903,81ml)	R\$ 60.552,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.552,12	R\$ -
						100,00%	
TOTAL GERAL		R\$ 1.483.270,70					
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:		MENSAL	R\$ 217.517,11	R\$ 179.700,35	R\$ 179.700,35	R\$ 180.352,35	R\$ 435.600,31
		ACUM.	R\$ 217.517,11	R\$ 397.217,47	R\$ 576.917,82	R\$ 757.270,17	R\$ 1.192.870,49
PERCENTUAL:		MENSAL	14,66%	12,12%	12,12%	12,16%	29,37%
		ACUM.	14,66%	26,78%	38,89%	51,05%	80,42%
							100,00%

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

Izildo Marcelino Garcez
Engº Civil / CREA 5062390246