



CRONOGRAMA PREVISTO - PLE
ADM. DIRETA - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Orindiúva	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Ampliação do Centro de Zoonoses
-------------------------	-----------------------	--	---

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frentes de Obra	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Período Previsto: 1 Financeiro (R\$): 1.847,81																		
3	INFRAESTRUTURA	Período Previsto: 1 Financeiro (R\$): 7.653,04																		
4	SUPERESTRUTURA, PISO E REVESTIMENTO	Período Previsto: 2 Financeiro (R\$): 11.948,54																		
5	ESQUADRIAS, PORTAS, GRADES E JANELAS	Período Previsto: 2 Financeiro (R\$): 12.757,35																		
6	COBERTURA	Período Previsto: 3 Financeiro (R\$): 15.427,75																		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Período Previsto: 3 Financeiro (R\$): 3.444,18																		
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Período Previsto: 3 Financeiro (R\$): 1.187,37																		
9	PINTURA INTERNA E IMPERMEABILIZAÇÕES	Período Previsto: 4 Financeiro (R\$): 48.921,31																		
Total: R\$ 103.187,35																				

Parcelas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Período %	9,21%	23,94%	19,44%	47,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período R\$	9.500,85	24.705,89	20.059,30	48.921,31	-	-	-	-	-	-
Acumulado %	9,21%	33,15%	52,59%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Acumulado R\$	9.500,85	34.206,74	54.266,04	103.187,35	103.187,35	103.187,35	103.187,35	103.187,35	103.187,35	103.187,35

Orindiúva/SP
Local
quarta-feira, 30 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Cássio Eduardo Franchi da Silva
CREA/CAU: CREA/SP: 5069268160
ART/RRT: 28027230231366704