

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA E.M JOAQUIM MENDONÇA - "FASE 02"

ENDEREÇO: MIGUEL BUENO GUIMARÃES, 301

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA /SP

		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
Item	Descrição							
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 37.893,11	R\$ 7.578,62	R\$ 11.367,93	R\$ 11.367,93	R\$ 7.578,62	R\$ -	
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		
2.	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.969,40	R\$ 15.378,58	R\$ 4.393,88	R\$ 2.196,94	R\$ -	R\$ -	
			70,00%	20,00%	10,00%			
3.	SUPERESTRUTURA, PISO E REVESTIMENTO	R\$ 341.191,39	R\$ 136.476,56	R\$ 68.238,28	R\$ 85.297,85	R\$ 51.178,71	R\$ -	
			40,00%	20,00%	25,00%	15,00%		
4.	ESQUADRIAS, PORTAS, GRADES E JANELAS	R\$ 275.293,82	R\$ 55.058,76	R\$ 110.117,53	R\$ 96.352,84	R\$ 13.764,69	R\$ -	
			20,00%	40,00%	35,00%	5,00%		
5.	COBERTURA E FACHADA	R\$ 231.892,95	R\$ -	R\$ 69.567,89	R\$ 46.378,59	R\$ 46.378,59	R\$ 34.783,94	
				30,00%	20,00%	20,00%	15,00%	
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 163.377,69	R\$ -	R\$ 49.013,31	R\$ 65.351,08	R\$ 49.013,31	R\$ -	
				30,00%	40,00%	30,00%		
7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS	R\$ 166.113,02	R\$ -	R\$ 66.445,21	R\$ 49.833,91	R\$ 33.222,60	R\$ 16.611,30	
				40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	
8.	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 232.386,52	R\$ -	R\$ 46.477,30	R\$ 46.477,30	R\$ 46.477,30	R\$ 46.477,30	
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
9.	SERVIÇOS EXTERNOS E FINAIS	R\$ 127.196,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.598,27	
							50,00%	
TOTAL GERAL		R\$ 1.597.314,44						
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:		MENSAL	R\$ 214.492,52	R\$ 425.621,32	R\$ 403.256,43	R\$ 247.613,83	R\$ 161.470,82	R\$ 144.859,52
		ACUM.	R\$ 214.492,52	R\$ 640.113,85	R\$ 1.043.370,28	R\$ 1.290.984,11	R\$ 1.452.454,92	R\$ 1.597.314,44
PERCENTUAL:		MENSAL	13,43%	26,65%	25,25%	15,50%	10,11%	9,07%
		ACUM.	13,43%	40,07%	65,32%	80,82%	90,93%	100,00%

ORINDIÚVA, 15 DE AGOSTO DE 2023.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

Cássio Eduardo Franchi da Silva
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5069268160
ART Nº 28027230231229941