

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO

OBRA: CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA

LOCAL: RUA HORACINA ANDRADE BORGES, Nº 10 - ORINIDIÚVA - SP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ORINDIUVA /SP

			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
Item	Descrição											
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	R\$ 88.919,39	R\$ 44.459,70	R\$ 26.675,82	R\$ 17.783,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			50,00%	30,00%	20,00%							
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	R\$ 82.090,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.836,07	R\$ 49.254,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					40,00%	60,00%						
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 21.025,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.512,88	R\$ 10.512,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							50,00%	50,00%				
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 10.226,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.226,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
									100,00%			
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	R\$ 44.003,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.201,01	R\$ 30.802,37	R\$ -	R\$ -
									30,00%	70,00%		
07.00.000	COBERTURA	R\$ 29.749,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.924,91	R\$ 20.824,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						30,00%	70,00%					
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	R\$ 64.459,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.891,91	R\$ 25.783,82	R\$ 25.783,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							20,00%	40,00%	40,00%			
09.00.000	REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE	R\$ 22.043,23				R\$ -	R\$ 4.408,65	R\$ 17.634,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							20,00%	80,00%				
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 5.833,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.666,91	R\$ 1.166,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								80,00%	20,00%			
12.00.000	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	R\$ 33.715,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.114,54	R\$ 23.600,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								30,00%	70,00%			
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	R\$ 49.251,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.850,29	R\$ 29.550,87	R\$ 9.850,29			
							20,00%	60,00%	20,00%			
14.00.000	VIDROS	R\$ 8.482,13							R\$ -	R\$ 8.482,13	R\$ -	R\$ -
										100,00%		
15.00.000	PINTURA	R\$ 17.918,56							R\$ -	R\$ -	R\$ 10.751,14	R\$ 7.167,42
											60,00%	40,00%
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.464,84							R\$ -	R\$ 546,48	R\$ 1.092,97	R\$ 3.825,39
										10,00%	20,00%	70,00%
TOTAL GERAL		R\$ 483.182,92										
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:	MENSAL		R\$ 44.459,70	R\$ 26.675,82	R\$ 50.619,95	R\$ 58.179,02	R\$ 58.488,52	R\$ 98.263,59	R\$ 83.828,43	R\$ 39.830,98	R\$ 11.844,10	R\$ 10.992,81
	ACUM.		R\$ 44.459,70	R\$ 71.135,51	R\$ 121.755,46	R\$ 179.934,48	R\$ 238.423,00	R\$ 336.686,59	R\$ 420.515,02	R\$ 460.346,00	R\$ 472.190,11	R\$ 483.182,92
PERCENTUAL:	MENSAL		9,20%	5,52%	10,48%	12,04%	12,10%	20,34%	17,35%	8,24%	2,45%	2,28%
	ACUM.		9,20%	14,72%	25,20%	37,24%	49,34%	69,68%	87,03%	95,27%	97,72%	100,00%

Orindiúva, 28 de novembro de 2024.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

João Paulo Viégas Tognolo
Eng. Civil / CREA: 5069995516