



Cronograma Físico-Financeiro

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA				Localização Av: diversas Ruas e Avenidas			Tipo de obra/serviço Pavimentação Asfáltica Tipo CBUQ					
Agente financeiro Prefeitura Municipal de Orindiúva				Nome do empreendimento Infraestrutura Urbana								
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	10.699,40		10.699,40	100,0	-					
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00	1.411,16		1.411,16	100,0						
3	TERRAPLENAGEM (abertura de caixa)	100,00	102.899,18		51.449,59	50,0	51.449,59	50,0				
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	100,00	422.390,55		105.597,64	25,0	105.597,64	25,0		211.195,28	50,0	
Total Simples		100	537.400,29		169.157,79	31,48%	157.047,23	29,22%		211.195,28	39,30%	
Total acumulado		100					326.205,02	60,70%		537.400,29	100,00%	

Orindiúva, 07 DE AGOSTO DE 2020

Local/Data

João Paulo Viégas Tognolo
Engenheiro Civil - CREA 5069995516

Maurício Bronca
Prefeito Municipal