

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
ORINDIÚVA

DATA BASE
jul/21

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio
 FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO		1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		ETAPA 4		TOTAL
			PERÍODO: 360 DIAS <small>Prazo de liberação em 30 dias após a emissão da ordem de serviço</small>	Prazo de execução 330 dias	PERÍODO: 360 DIAS <small>Prazo de liberação em 30 dias após a conclusão da Etapa</small>	Prazo de execução 330 dias	PERÍODO: DIAS <small>Prazo de liberação em 30 dias após a conclusão da Etapa</small>	Prazo de execução dias	PERÍODO: DIAS <small>Prazo de liberação em 30 dias após a conclusão da Etapa</small>	Prazo de execução dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	398,02								398,02
		R\$	13.801,37								13.801,37
2	INFRA-ESTRUTURA	m	365,00								365,00
		R\$	58.410,48								58.410,48
3	SUPERESTRUTURA CONCRETO	m2	224,04								224,04
			62.947,24								62.947,24
4	ALVENARIA	m2	701,93								701,93
			67.271,46								67.271,46
5	COBERTURA	kg	7.474,00								7.474,00
			263.874,12								263.874,12
6	REVESTIMENTO EM PISO PAREDE E TETO	m2			336,09						336,09
					124.081,62						124.081,62
7	SISTEMA DE ÁGUA, GÁS, ESGOTO E DRENAGEM PREDIAL	m			110,49						110,49
					108.024,95						108.024,95
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	un			55,00						55,00
					42.334,54						42.334,54
9	ESQUADRIAS, PORTAS, E JANELAS	m			17,62						17,62
					63.556,01						63.556,01
10	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	m2			349,18						0,00
					43.231,48						0,00
11	SERVIÇOS EXTERNOS E FINAIS	m3			42,61						0,00
					67.197,36						0,00
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS											
RECURSOS ESTADUAIS			300.000,00		200.000,00						500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			166.304,67		248.425,96						414.730,63
TOTAL			466.304,67		448.425,96						914.730,63

Assinatura: _____

Cássio Eduardo Franchi da Silva
 Engº Civil / CREA 5069268160
 ART Nº28027230211062648

 Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
 Prefeita Municipal