

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA E.M JOAQUIM MENDONÇA - "FASE 02"

ENDEREÇO: MIGUEL BUENO GUIMARÃES, 301

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA /SP

| Item                                | Descrição   |                         | 1º MÊS                   | 2º MÊS                   | 3º MÊS                  | 4º MÊS                  | 5º MÊS                  | 6º MÊS                  |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.                                  | SERVIÇOS PRELIMINARES   | R\$ 37.893,11           | R\$ 7.578,62<br>20,00%   | R\$ 11.367,93<br>30,00%  | R\$ 11.367,93<br>30,00% | R\$ 7.578,62<br>20,00%  | R\$ -                   | R\$ -                   |
| 2.                                  | INFRAESTRUTURA  | R\$ 21.969,40           | R\$ 15.378,58<br>70,00%  | R\$ 4.393,88<br>20,00%   | R\$ 2.196,94<br>10,00%  | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   |
| 3.                                  | SUPERESTRUTURA, PISO E REVESTIMENTO                           | R\$ 341.191,39          | R\$ 136.476,56<br>40,00% | R\$ 68.238,28<br>20,00%  | R\$ 85.297,85<br>25,00% | R\$ 51.178,71<br>15,00% | R\$ -                   | R\$ -                   |
| 4.                                  | ESQUADRIAS, PORTAS, GRADES E JANELAS                          | R\$ 275.293,82          | R\$ 55.058,76<br>20,00%  | R\$ 110.117,53<br>40,00% | R\$ 96.352,84<br>35,00% | R\$ 13.764,69<br>5,00%  | R\$ -                   | R\$ -                   |
| 5.                                  | COBERTURA E FACHADA   | R\$ 231.892,95          | R\$ -                    | R\$ 69.567,89<br>30,00%  | R\$ 46.378,59<br>20,00% | R\$ 46.378,59<br>20,00% | R\$ 34.783,94<br>15,00% | R\$ 34.783,94<br>15,00% |
| 6.                                  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO | R\$ 163.377,69          | R\$ -                    | R\$ 49.013,31<br>30,00%  | R\$ 65.351,08<br>40,00% | R\$ 49.013,31<br>30,00% | R\$ -                   | R\$ -                   |
| 7.                                  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANITÁRIAS                     | R\$ 166.420,06          | R\$ -                    | R\$ 66.568,02<br>40,00%  | R\$ 49.926,02<br>30,00% | R\$ 33.284,01<br>20,00% | R\$ 16.642,01<br>10,00% | R\$ -                   |
| 8.                                  | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES                                  | R\$ 232.386,52          | R\$ -                    | R\$ 46.477,30<br>20,00%  | R\$ 46.477,30<br>20,00% | R\$ 46.477,30<br>20,00% | R\$ 46.477,30<br>20,00% | R\$ 46.477,30<br>20,00% |
| 9.                                  | SERVIÇOS EXTERNOS E FINAIS                                    | R\$ 127.196,54          | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 63.598,27<br>50,00% | R\$ 63.598,27<br>50,00% |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |   | <b>R\$ 1.597.621,48</b> |                          |                          |                         |                         |                         |                         |
| <b>DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:</b> |   | <b>MENSAL</b>           | <b>R\$ 214.492,52</b>    | <b>R\$ 425.744,14</b>    | <b>R\$ 403.348,55</b>   | <b>R\$ 247.675,23</b>   | <b>R\$ 161.501,52</b>   | <b>R\$ 144.859,52</b>   |
|                                     |   | <b>ACUM.</b>            | <b>R\$ 214.492,52</b>    | <b>R\$ 640.236,66</b>    | <b>R\$ 1.043.585,21</b> | <b>R\$ 1.291.260,44</b> | <b>R\$ 1.452.761,96</b> | <b>R\$ 1.597.621,48</b> |
| <b>PERCENTUAL:</b>                  |   | <b>MENSAL</b>           | <b>13,43%</b>            | <b>26,65%</b>            | <b>25,25%</b>           | <b>15,50%</b>           | <b>10,11%</b>           | <b>9,07%</b>            |
|                                     |   | <b>ACUM.</b>            | <b>13,43%</b>            | <b>40,07%</b>            | <b>65,32%</b>           | <b>80,82%</b>           | <b>90,93%</b>           | <b>100,00%</b>          |

ORINDIÚVA, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins  
Prefeita Municipal

João Paulo Viégas Tognolo  
Engº Civil / CREA 5069995516