

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE ARCECCO

LOCAL: AVENIDA VEREADOR OSWALDO KUSHIDA, Nº 786 - ORINDIÚVA - SP

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA /SP

Item	Descrição		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 57.181,07	R\$ 40.026,75 70,00%	R\$ 17.154,32 30,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.	MURO DE ARRIMO	R\$ 8.933,07	R\$ 8.933,07 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.	FUNDAÇÕES	R\$ 31.507,92	R\$ 31.507,92 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.	ESTRUTURA	R\$ 95.371,52	R\$ 66.760,06 70,00%	R\$ 28.611,46 30,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 104.840,81	R\$ 15.726,12 15,00%	R\$ 20.968,16 20,00%	R\$ 20.968,16 20,00%	R\$ 26.210,20 25,00%	R\$ 20.968,16 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.	COBERTURA	R\$ 767.979,73	R\$ -	R\$ 115.196,96 15,00%	R\$ 115.196,96 15,00%	R\$ 153.595,95 20,00%	R\$ 191.994,93 25,00%	R\$ 191.994,93 25,00%	R\$ -	R\$ -
7.	REVESTIMENTOS	R\$ 85.155,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.515,58 10,00%	R\$ 12.773,37 15,00%	R\$ 63.866,85 75,00%
8.	PISOS	R\$ 306.096,42				R\$ -	R\$ 61.219,28 20,00%	R\$ 61.219,28 20,00%	R\$ 91.828,93 30,00%	R\$ 91.828,93 30,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 173.635,72	R\$ 60.772,50 35,00%	R\$ 26.045,36 15,00%	R\$ 34.727,14 20,00%	R\$ 52.090,72 30,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 165.221,56	R\$ 41.305,39 25,00%	R\$ 41.305,39 25,00%	R\$ 82.610,78 50,00%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - WC PNE / COZINHA	R\$ 57.666,36	R\$ -	R\$ 11.533,27 20,00%	R\$ 11.533,27 20,00%	R\$ 34.599,82 60,00%				
12.	PINTURA	R\$ 240.184,84							R\$ 144.110,90 60,00%	R\$ 96.073,94 40,00%
13.	CHURRASQUEIRA (DET. 02)	R\$ 5.964,65							R\$ 2.982,33 50,00%	R\$ 2.982,33 50,00%
14.	FORNALHA (DET. 03)	R\$ 4.402,28							R\$ 2.201,14 50,00%	R\$ 2.201,14 50,00%
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.573,49							R\$ 9.786,75 50,00%	R\$ 9.786,75 50,00%
TOTAL GERAL		R\$ 2.123.715,24								
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS R\$:		MENSAL	R\$ 265.031,82	R\$ 260.814,92	R\$ 265.036,32	R\$ 266.496,68	R\$ 274.182,38	R\$ 261.729,80	R\$ 263.683,41	R\$ 266.739,92
		ACUM.	R\$ 265.031,82	R\$ 525.846,74	R\$ 790.883,05	R\$ 1.057.379,73	R\$ 1.331.562,11	R\$ 1.593.291,91	R\$ 1.856.975,32	R\$ 2.123.715,24
PERCENTUAL:		MENSAL	12,48%	12,28%	12,48%	12,55%	12,91%	12,32%	12,42%	12,56%
		ACUM.	12,48%	24,76%	37,24%	49,79%	62,70%	75,02%	87,44%	100,00%

Orindiúva, 17 de abril de 2024.

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins
Prefeita Municipal

João Paulo Viégas Tognolo
Eng. Civil / CREA: 506995516
ART Nº 28027230231726929